

(参考様式4)

農山漁村活性化プロジェクト支援交付金
事業活用活性化計画目標評価報告書

平成28年6月23日作成

活性化計画名	東大場南部地区活性化計画			
計画主体名	計画主体コード	計画番号	計画期間	実施期間
茨城県 水戸市	80004 82015	—	平成25年度～ 平成27年度	平成25年度～ 平成27年度
活性化計画の区域				
東大場南部地区（茨城県水戸市）				

1 事業活用活性化計画目標の達成状況

事業活用活性化計画目標	目標値A	実績値B	達成率(%) B/A	備考
定住等の促進に資する農業用排水施設等の機能の確保	117ha	117ha	100	

(コメント)

用水障害による用水不足を解消し、農業生産性の低下及び補修費等の維持管理費を軽減することで、安定した農業経営を確保することができた。
また、目標値に対して100%の達成を図ることができた。

2 目標の達成のために実施した各事業の内容と効果

事業メニュー名	事業内容及び事業量		事業実施主体
農業用排水施設	排水路横断工 N=12箇所 減圧工 N=56箇所		千波湖土地改良区
管理主体	事業着工年度	事業竣工年度	供用開始日
千波湖土地改良区	平成25年度	平成27年度	平成28年4月20日
事業の効果			
老朽化した農業用排水施設を改修した結果、用水障害による用水不足を解消し、農業生産性の低下と補修費等の維持管理費を軽減することができ、農業経営の安定が図られた。			

3 総合評価

(コメント)

老朽化した農業用排水施設の機能を回復することにより、用水障害による用水不足を解消し、農業経営の安定と農業意欲の向上が図られ、今後においても定住の促進及び農村地域の活性化に繋がるものと期待できる。

4 第三者の意見

(コメント) 評価者 水戸市農業委員会 会長代理 鬼沢 勇一

本事業を実施したことにより、用水障害による用水不足が解消され、農業生産性の低下と補修費等の維持管理費を軽減することができ、農業生産意欲の向上と農家数の減少を抑制することが期待できるものと評価します。